

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO

PROCESSO	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TERCEIROS				
ATIVIDADE	PERIGO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	MEDIDAS DE CONTROLE	OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES
Condução de Veículos	Colisão em veículos de terceiros	Exposição em vias com tráfego de veículos; desrespeito às sinalizações de trânsito/legislação	Lesões pessoais de graus variados; morte	Respeitar as sinalizações/legislação; planejamento de atividades	Fazer check list do veículo antes das atividades; realizar treinamento de direção segura; não utilizar equipamentos de comunicação enquanto dirige o veículo.
Acompanhamento de obras	Atropelamento e colisão de veículo de terceiro	Necessidade de exposição em vias com tráfego de veículos; Falta ou falha de sinalização na frente de obra		Fazer análise de risco local; Solicitar o isolamento da área de trabalho; Utilizar os EPIs adequados.; Utilizar uniforme ou colete com refletivo	Se a atividade for realizada no período noturno, redobrar a atenção e se necessário solicitar a instalação de sinais luminosos
	Queda de ferramentas, peças e acessórios.	Manuseio e/ou armazenando inadequado	Lesões pessoais de graus variados.	Fazer análise de risco local; Transportar adequadamente as ferramentas, peças e acessórios; Utilização dos EPIs obrigatórios.	Manter a organização de ferramentas, peças e acessórios na obra e viatura. Inspeção prévia em todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade; Atendimento ao DI 039; Seguir recomendação de uso do fabricante.
	Projeção de partículas volantes multidirecionais	Vazamentos de gás. Uso do martetele por terceiro	Lesões pessoais de graus variados.	Utilizar os EPIs obrigatórios	Manter-se fora do raio de projeção das partículas. Apenas aproximar-se da área do vazamento após sua eliminação.
Atividades de sinalização no solo (demarcação de redes)	Ataque de animais de rua (cachorro)	Presença de animais soltos na rua.	Lesões pessoais de graus variados.	Fazer análise de risco local	Observe a presença de animais antes de sair do carro; Se houver presença de animais, não faça movimentos bruscos até que ele se afaste.
	Queda de mesmo nível ou diferente nível.	Piso irregular		Fazer análise de risco local; Solicitar o isolamento da área de trabalho; Utilizar os EPIs adequados; Utilizar uniforme ou colete com refletivo	Observar possíveis obstruções que possam existir no caminho/acesso (ferramentas/entulhos/outros objetos).
	Atropelamento.	Necessidade de exposição em vias com tráfego de veículos; Falta ou falha de sinalização na frente de obras.	Lesões pessoais de graus variados; morte		Se a atividade for realizada no período noturno, redobrar a atenção e se necessário solicitar a instalação de sinais luminosos
Geração de resíduos sólidos e líquidos (pintura/demarcação)	Contaminação	Descarte de resíduos de forma inadequada	Contaminação de solo e água.	Descarte em local apropriado.	Produtos químicos em geral devem possuir identificação na embalagem e FISPQ; Devem ser seguidas as orientações do PG - 026 para descarte dos resíduos; Treinamento (conscientização ambiental).